

PLESSO SCOLASTICO
 immobile sito in Via al Donatore di Sangue

FASI	LAVORAZIONI	GIORNI PROGRESSIVI DI CANTIERE												
		GG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	PREDISPOSIZIONE AREA DI CANTIERE, CARTELLONISTICA, ETC.		■											
DEMOLIZIONI	RIMOZIONE TERMOSIFONE		■											
NUOVE OPERE	POSA DI NUOVI TAMPONAMENTI INTERNI IN LASTRE DI CARTONGESSO IGNIFUGO		■	■	■	■								
	ADEGUAMENTO E MODIFICA LINEA RISCALDAMENTO PER LA POSA DI NUOVO CORPO RADIANTE					■								
	NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PER AULE COLLEGATO ALL'IMPIANTO ESISTENTE					■								
	CARTEGGIATURA NUOVE PARETI E PREPARAZIONE PER TINTEGGIATURA						■	■						
	FORNITURA E POSA SERRAMENTI SOPRALUCE								■					
	FORNITURA E POSA PORTE INTERNE A BATTENTE								■					
	FORNITURA E POSA DI N.6 PANNELLI A LED A SOFFITTO E N.2 LUCI DI EMERGENZA										■			
	TINTEGGIATURA E VENICIATURA										■	■		
	BATTISCOPIA IN PVC												■	
	PULIZIA													■

Comune di Marcallo c/C Prot. n. 0011171 del 04-12-2020 arrivo Cat. 6 Cl. 5